



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(งบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมืองที่โอนให้จังหวัดดำเนินการ)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่ายสะสม ทั้งปี (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น (ร้อยละ)	เป้าหมาย ไตรมาส 2 (ร้อยละ)
(1) งบประจำ	2,371,570.00	1,512,649.19	858,920.81	63.78	57
(2) งบลงทุน	83,701,300.00	42,063,257.91	41,638,042.09	50.25	29
(3) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
(4) งบภาพรวม	86,072,870.00	43,575,907.10	42,496,962.90	50.63	51



โครงการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองโอนให้จังหวัดดำเนินการ : ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

โครงการปีงบประมาณ 2565	วงเงินทำสัญญา	สัญญา	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายรวม	หมายเหตุ
(1) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเจชีวกฮกตั่ว ต.แควอ้อม อ.อัมพวา (ความยาว 95 เมตร)	12,995,000 บาท	26 ม.ค. 65 - 1 พ.ย. 65 (ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 280 วัน ใช้เวลาก่อสร้างมาแล้ว 58 วัน)	1.5 % (ช้ากว่าแผน 10.5 %)	-	ปัจจุบันอยู่ในช่วงดำเนินการแก้ไขสัญญาตัดลดความยาวเสาเข็ม เพิ่มเติมงานปรับปรุงภูมิทัศน์
(2) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบ่อ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ (ความยาว 80 เมตร)	7,995,000 บาท	12 ม.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 (ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 270 วัน ใช้เวลาก่อสร้างมาแล้ว 72 วัน)	22 % (ช้ากว่าแผน 1 %)	-	ปัจจุบันอยู่ในช่วงดำเนินการแก้ไขสัญญาตัดลดความยาวเขื่อนฯ