

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่ายรวม	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่าย(งวด)	หมายเหตุ
			2563	2564	2565				

งบกรม 2563-2565

1	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีศรัทธาธรรม หมู่ที่ 9 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ความยาว 180 ม. เริ่มต้นสัญญา 2 พ.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 14 ส.ค. 2564 ผู้รับจ้าง หจก.แม่กลองคอนกรีต	17,790,000.00	3,150,000 3,150,000 - 100.00	6,883,300.00 6,883,300.00 - 100.00	7,756,700.00 7,756,700.00 - 100.00	100.00	100	มีทั้งหมด 31 งวดงาน ล่วงหน้า 2,668,500.- 28-พ.ค.-63 ครั้งที่ 1 (9 มี.ย. 63) 5 งวด = 481,500.- ครั้งที่ 1 (3 พ.ย. 63) 5 งวด = 3,950,344.80.- ครั้งที่ 2 (3 พ.ย. 63) 7 งวด = 2,769,858.40.- ครั้งที่ 3 (11 ก.พ. 64) 7 งวด = 169,100.80.- บางส่วน ครั้งที่ 3 (14 ต.ค. 64) 7 งวด = 5,682,837.60.- ส่วนที่เหลือ ครั้งที่ 4 (14 ต.ค. 64) 9 งวด = 2,073,862.40	ตรวจรับงานครั้งสุดท้าย วันที่ 14 มิถุนายน 2564
2	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแพรกทะเล บริเวณวัดเพิ่มพูนสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ความยาว 220 ม. เริ่มต้นสัญญา 2 พ.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 25 ก.ค. 2564 ผู้รับจ้าง หจก.ลาภนิมิตร	18,589,000.00	3,300,000 3,300,000 - 100.00	7,211,100 7,211,100.00 - 100.00	8,077,900.00 8,077,900.00 - 100.00	100.00	100	มีทั้งหมด 35 งวดงาน ล่วงหน้า 2,788,350.- 12-พ.ค.-63 ครั้งที่ 1 (15 ก.ย. 63) 2 งวด = 511,650.- ครั้งที่ 2 (3 พ.ย. 63) 2 งวด = 66,839.68.- ครั้งที่ 3 (30 ธ.ค. 63) 4 งวด = 2,141,452.80.- ครั้งที่ 4 (2 เม.ย. 64) 8 งวด = 3,589,907.68.- ครั้งที่ 4 (30 เม.ย. 64)	ตรวจรับงานครั้งสุดท้าย วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่ายรวม	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่าย(งวด)	หมายเหตุ
			2563	2564	2565				
								6 งวด = 1,412,899.84.- ครั้งที่ 4 (14 ต.ค. 64) 6 งวด = 1,812,663.40.- ส่วนที่เหลือ ครั้งที่ 5 (20 ต.ค. 64) 13 งวด = 6,265,236.56.-	
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโพรงพางล่าง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโพรงพาง หมู่ที่ 2 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ความยาว 215 ม. เริ่มต้นสัญญา 2 พ.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 25 ก.ค. 2564 ผู้รับจ้าง หจก.แม่กลองคอนกรีต	18,780,000.00	3,225,000 3,225,000 - 100	7,047,200 7,047,200.00 - 100.00	8,507,800.00 8,507,800.00 - 100.00	100.00	100	มีทั้งหมด 41 งวดงาน ล่วงหน้า 2,817,000.- 28-พ.ค.-63 ครั้งที่ 1 (17 ก.ย. 63) 8 งวด = 408,000.- ครั้งที่ 1 (3 พ.ย. 63) 8 งวด = 2,434,540.- ครั้งที่ 2 (11 ก.พ. 64) 7 งวด = 2,369,284.80.- ครั้งที่ 3 (21 ก.ค. 64) 8 งวด = 2,243,374.40.- ครั้งที่ 3 (14 ต.ค. 64) 8 งวด = 716,353.60.- ส่วนที่เหลือ ครั้งที่ 4 (25 พ.ย. 64) 18 งวด = 7,791,446.40.- ส่วนที่เหลือ	ตรวจรับงานครั้งสุดท้าย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
4	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองใหญ่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดตะโหนดราย ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ความยาว 230 ม. เริ่มต้นสัญญา 11 มิ.ย. 63 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 65 ผู้รับจ้าง หจก.โกศลสถาปัตย์	18,470,000.00	3,150,000 3,150,000 - 100	6,883,300.00 6,883,300.00 - 100.00	8,436,700.00 8,436,700.00 - 100.00	100.00	100.00	มีทั้งหมด 35 งวดงาน ล่วงหน้า 2,770,500.- 22-พ.ค.-63 ครั้งที่ 1 (11 ก.ย. 63) 5 งวด = 379,500.- ครั้งที่ 1 (3 พ.ย. 63) 5 งวด = 817,356.- ครั้งที่ 2 (11 ก.พ. 64) 10 งวด = 3,558,060.80	ตรวจรับงานครั้งสุดท้าย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สมพร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่ายรวม	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่าย(งวด)	หมายเหตุ
			2563	2564	2565				
								ครั้งที่ 3 (5 ส.ค. 64) 11 งวด = 2,507,883.20 ครั้งที่ 3 (14 ต.ค. 64) 11 งวด = 992,551.20 ส่วนที่เหลือ ครั้งที่ 4 (4 ก.พ. 65) 11 งวด = 7,444,148.80	

งบกรม 2564 -2565

5	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนวัดลาดเปิง หมู่ที่ 3 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 180 เมตร เริ่มต้นสัญญา 1 พ.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญา 12 ก.ย. 2564 ผู้รับจ้าง หจก.แม่กลองคอนกรีต	17,999,000.00		4,200,000.00 4,200,000.00 -	13,799,000.00 4,921,893.20 8,877,106.80	50.68	82.23 +11.33	มีทั้งหมด 40 งวดงาน ครั้งที่ (17 พ.ค. 64) ล่วงหน้า = 2,699,850.- ครั้งที่ 1 (28 ก.ย. 64) 7 งวด = 1,500,150.- ครั้งที่ 1 (28 ก.ย. 64) 12 งวด = 3,887,784.-	สุชิน
6	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแค พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านบางนางลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร เริ่มต้นสัญญา 1 พ.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญา 12 ก.ย. 2564 ผู้รับจ้าง หจก.แม่กลองคอนกรีต	19,700,000.00		4,200,000.00 4,200,000.00 -	15,500,000.00 4,287,024.80 11,212,975.20	21.32	58.00 +1.00	มีทั้งหมด 40 งวดงาน ครั้งที่ 1 (17 พ.ค. 64) ล่วงหน้า = 2,955,000.- ครั้งที่ 2 (8 ธ.ค. 64) 17 = 5,532,024.80.-	อัฐพร

งบกรม 2565

7	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบ่อ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 80 เมตร เริ่มต้นสัญญา 12 ม.ค. 65	7,995,000.00			7,995,000.00 7,995,000.00 0.00	-	22.00 -1.00	มีทั้งหมด 20 งวดงาน	อัฐพร
---	---	--------------	--	--	--------------------------------------	---	----------------	---------------------	-------

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่ายรวม	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่าย(งวด)	หมายเหตุ
			2563	2564	2565				
	สิ้นสุดสัญญา 8 ต.ค. 65 ผู้รับจ้าง หจก.แม่กลองคอนกรีต								
8	เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเจชั่วคราว ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 95 เมตร เริ่มต้นสัญญา 26 มกราคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 1 พฤศจิกายน 2565 ผู้รับจ้าง หจก.แม่กลองคอนกรีต	12,995,000.00			12,995,000.00 12,995,000.00 0.00	0.00	1.50 -10.00	มีทั้งหมด 28 งวดงาน	อัฐพร
9	สำรวจออกแบบและควบคุมงานและบำรุงรักษา	130,730			130,730 - 130,730 0.00		0.00		
10	การสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	207,920			207,920 33,814 174,106 16.26		16.26		
11	โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	210,000			210,000 40,566 169,434 19.32		19.32		
12	การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด	71,250			71,250 860 70,390		1.21		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย รวม	ผลการ ดำเนินการ	เบิกจ่าย(งวด)	หมายเหตุ
			2563	2564	2565				
					1.21				
13	การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน	13,300			13,300 - 13,300 0.00		0.00		

งบจังหวัด 2564

14	โครงการปรับปรุงเส้นทางเศรษฐกิจชุมชน ถนนพระรามที่ 2 เชื่อมวัดศรีสุวรรณ- คังคาราม หมู่ที่ 6 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เริ่มต้นสัญญา 19 ต.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค. 65 ผู้รับจ้าง บจก. ช.ปูนชัยการช่าง 2009	2,500,000.00		2,500,000.00 2,500,000.00 - 100.00		100.00	0.00	มีทั้งหมด 4 งวดงาน	ตรวจรับงานครั้งสุดท้าย วันที่ 9 ธ.ค. 64
15	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติป่าชายเลนตระเวน น้ำสุณาเกลือ หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เริ่มต้นสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤษภาคม 2565 ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เค.แอล.คอนสตรัคชั่น	4,627,000.00		4,627,000.00 - 4,627,000.00 0.00		0.00	18.68 -9.42	มีทั้งหมด 8 งวดงาน	สมพร,ปรัชญา

งบจังหวัด 2565

16	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์และเทียบเรือริมคลอง ปากมาบ บริเวณสภกรรมประมงบางจะเกร็ง- บางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม	7,990,000.00			7,990,000.00 2,779,241.60 5,210,758.40	34.78	24.85 +0.52	มีทั้งหมด 14 งวดงาน ล่วงหน้า 10 ก.พ. 65) ล่วงหน้า = 1,198,500.- ครั้งที่ 1 (22 มี.ค. 65)	อัฐพร
----	---	--------------	--	--	--	-------	----------------	---	-------

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย			ผลการเบิกจ่าย รวม	ผลการ ดำเนินการ	เบิกจ่าย(งวด)	หมายเหตุ
			2563	2564	2565				
	เริ่มต้นสัญญา 21 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 16 ก.ย. 65 ผู้รับจ้าง หจก.เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง				34.78			3 งวด = 1,580,741.60.-	
17	โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและชุมชนตลาดน้ำ โบราณ จำนวน 3 แห่ง เริ่มต้นสัญญา 16 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ย. 65 ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เค.แอล.คอนสตรัคชั่น	21,455,000.00			21,455,000.00 19,672,090 1,782,910.50 91.69	91.69	97.50 +55.30	มีทั้งหมด 20 งวดงาน ครั้งที่ 1 (28 ธ.ค. 64) 13 = 8,841,605.50.- ครั้งที่ 2 (27 ม.ค. 65) 6 = 6,097,511.- ครั้งที่ 3 (17 ก.พ. 65) 3 = 4,732,973.-	สมพร,วิเชียร

	งบกรม
รวมงบลงทุนปี 2565	83,701,300.00
ผลการเบิกจ่าย	42,063,257.91
คิดเป็นร้อยละ	50.25

	งบจังหวัด
รวมงบลงทุนปี 2565	29,445,000.00
ผลการเบิกจ่าย	22,451,331
คิดเป็นร้อยละ	76.25

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -