

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA)			
๑. การแก้ไขปัญหาฝกตบชวา	รายงานผลการดำเนินการปัจจุบันที่จังหวัดรับผิตชอบ จำนวน/ตัน (โดยอ้างอิงข้อมูลในการรายงานครั้งก่อนประกอบด้วย) ๑.๑ แหล่งน้ำปิตสารธารณะจำนวนทั้งหมด ..๒๐๓...แห่ง - มีฝกตบชวาและวัชพืชแห่ง / จำนวนทั้งหมดตัน - ปลอตฝกตบชวา๒๐๓...แห่ง - ดำเนินการแล้วแห่ง จำนวนตัน - คงเหลือยังไม่ดำเนินการแห่ง ๑.๒ แหล่งน้ำเปิต / แหล่งน้ำเชื่อมโยงจำนวน๙๕...แห่ง - มีฝกตบชวาและวัชพืชแห่ง / จำนวนทั้งหมดตัน - ปลอตฝกตบชวา๙๕...แห่ง - ดำเนินการแล้วแห่ง จำนวนตัน - คงเหลือยังไม่ดำเนินการแห่ง ๑.๓ แหล่งน้ำเปิต /แหล่งน้ำปิต / แหล่งน้ำเชื่อมโยง ที่มีเจ้าของ หน่วยงานรับผิตชอบ (เอกชน/ชป/เจ้าท่า) จำนวน๗...แห่ง - มีฝกตบชวาและวัชพืชแห่ง จำนวนตัน ๑.๔ การจัดกิจกรรม / จิตอาสา จัดเก็บฝกตบชวาและวัชพืช ของจังหวัด จำนวน๑.....ครั้ง		

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA)			
๒. งานตรวจสอบอาคารภาครัฐ	๒.๑ ฐานข้อมูลอาคาร๑.๓๒๙.....หลัง ๒.๑.๑ อาคาร ๙ ประเภท๑๒๖.....หลัง - อาคารสูง๑.....อาคาร - อาคารขนาดใหญ่พิเศษ๒.....อาคาร - อาคารชุมชน๑๕.....อาคาร - โรงมหรสพ๓.....อาคาร - โรงแรมเกิน ๘๐ ห้อง๖.....อาคาร - สถานบริการ ๒๐๐ ม^๒๔.....อาคาร - อาคารชุด ๒,๐๐๐ ม^๒๖.....อาคาร - อาคารโรงงาน ๕,๐๐๐ ม^๒๑๗.....อาคาร - ป้าย๗๒.....อาคาร ๒.๑.๒ อาคารภาครัฐอื่นๆ-.....หลัง ๒.๑.๓ แผนการตรวจ๘๓.....หลัง (เป้าหมายที่กรมฯ กำหนด ๖๐ หลัง) ๒.๑.๔ ผลการดำเนินการ (๑) ในปีงบประมาณนี้๔๖.....หลัง (๒.) ยอดรวมสะสม๖๖๙.....หลัง (ไม่นับอาคารที่ตรวจซ้ำ) ๒.๑.๕ อาคารที่สมควรได้รับการปรับปรุง จำนวน๑.....หลัง และได้ทำการประมาณราคาให้หน่วยงานเจ้าของอาคารพิจารณา ขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยแล้ว		- อยู่ในระหว่างการดำเนินการครึ่งปีแรก โดยให้ได้ผลการดำเนินการร้อยละ ๕๐ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ (ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด)

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA) (ต่อ)			
๓. การวางผังเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐ จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี)	(เฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด) ๓.๑ แผน/ผล การดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารฯ ๓.๒ แผน/ผล การดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๓.๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีโครงการอะไรบ้าง ก้าวหน้าอย่างไร		ดำเนินการโดยกองผังเฉพาะ

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)			
๑. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งบประมาณกรม ที่โอนให้จังหวัดดำเนินการ)			
๑.๑ งบดำเนินงาน	๑.๑.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน.....๘๕๙,๘๐๐..... บาท ๑.๑.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่.....๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗..... เป็นเงิน.....๕๕๙,๔๖๑.๖๒.....บาท (คิดเป็นร้อยละ.....๖๓.๙๑..)		
๑.๒ งบลงทุน	๑.๒.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน.....๓๖๗,๐๐๐.....บาท ๑.๒.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่.....๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗..... เป็นเงิน.....๒๕๙,๓๘๒.๖๐..... บาท (คิดเป็นร้อยละ.....๗๐.๖๘..)		
๑.๓ งบรายจ่ายอื่น	๑.๓.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน.....๓๑๖,๑๐๐.....บาท ๑.๓.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่.....๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗..... เป็นเงิน.....๑๓๗,๔๔๘.๓๒..... บาท (คิดเป็นร้อยละ.....๔๓.๔๘..)		
๑.๔ งบภาพรวม	๑.๔.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน.....๑,๕๔๔,๘๐๐.....บาท ๑.๔.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่.....๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗..... เป็นเงิน.....๙๕๖,๒๙๒.๕๔..... บาท (คิดเป็นร้อยละ.....๖๑.๓๓..)		

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๒. โครงการลงทุนที่กรมดำเนินการในพื้นที่จังหวัด (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ) - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมทะเล และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน - โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน - โครงการศึกษาออกแบบ - โครงการพัฒนาเมือง - โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ - โครงการพิเศษอื่นๆ	๒.๑ โครงการลงทุนที่กรมดำเนินการในพื้นที่ จำนวน...๑๗...โครงการ ๒.๒ โครงการที่งบประมาณจะถูกตกในปีนี้ โครงการ ๑.๒.๑ โครงการ.....-..... ๑.๒.๒ โครงการ.....-..... ๒.๓ โครงการปลูกพื้นที่ยังดำเนินการต่อเนื่อง ๒.๓.๑ โครงการ...../ที่ตั้ง.....-..... แผนงาน.....-.....% ผลงาน.....-.....% งบประมาณปี ๒๕๖๓ ๒.๓.๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (ระยะที่ ๓) - สถานที่ตั้งโครงการ บริเวณหาดแดงโม ม.๒ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง - ผู้รับจ้าง บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด - สัญญาเลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๓ เริ่มสัญญา ๑๔ ต.ค. ๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๓ เม.ย. ๖๖ ระยะก่อสร้างเวลา ๙๐๑ วัน ๗๑ งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๔๘,๕๓๓,๗๐๐ บาท - แผนงาน๑๐๐% ผลงาน.....๑๐๐%		

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
	งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒.๓.๒ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเดิม) ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง - สถานที่ตั้งโครงการ..ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง - หจก.เฉลิมการก่อสร้าง - สัญญาเลขที่ ..๑๓๗/๒๕๖๔.. ลงวันที่ ..๑๒ พ.ค. ๖๔.. เริ่มสัญญา ..๒๗ พ.ค. ๖๔.. สิ้นสุดสัญญา ..๕ ม.ค. ๖๖.. ระยะก่อสร้างเวลา ..๖๕๐.. วัน ..๕๐.. งวดงาน ค่าก่อสร้าง ..๓๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท - แผนงาน๑๐๐.....% ผลงาน.....๑๐๐.....% ๒.๓.๓ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑.๘ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง - สถานที่ตั้งโครงการ..หมู่ที่ ๑.๘..ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ ..จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด - สัญญาเลขที่ ..๑๒๑/๒๕๖๔.. ลงวันที่ ..๗ พ.ค. ๖๔..... เริ่มสัญญา ..๒๑ พ.ค. ๖๔.. สิ้นสุดสัญญา ..๒๐ เม.ย. ๖๖.. ระยะก่อสร้างเวลา ..๗๐๐.. วัน ..๑๑๔.. งวดงาน ค่าก่อสร้าง ..๗๙,๐๖๘,๐๐๐.- บาท - แผนงาน๘๓.๔๘..% ผลงาน.....๘๓.๘๘..%		

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
	๒.๓.๔ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำภูรา หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง - สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง หจก.โล่ทองการโยธา - สัญญาเลขที่ ๒๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘.๓.๖๔ เริ่มสัญญา ๒๓.๓.๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๓.๖.๖๔ ระยะก่อสร้างเวลา ๗๐๐ วัน ๑๑๔ งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๗๙,๑๖๐,๐๐๐.- บาท - แผนงาน๑๐๐.% ผลงาน.....๑๐๐.% ๒.๓.๕ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพิบูล หมู่ที่ ๓ ตำบลโนควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง หจก.โล่ทองการโยธา - สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘.๗.๖๕ เริ่มสัญญา ๒๓.๗.๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๓.๑๐.๖๖ ระยะก่อสร้างเวลา ๗๐๐ วัน ๑๑๔ งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๗๙,๑๖๐,๐๐๐.- บาท - แผนงาน๑๐๐.% ผลงาน.....๑๐๐.%		

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
	๒.๓.๖ ชื่อโครงการ <u>พัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเมืองเก่ากันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง</u> - สถานที่ตั้งโครงการ <u>อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง</u> - ผู้รับจ้าง บริษัท <u>ตากใบการโยธา จำกัด</u> - สัญญาเลขที่ <u>๙๖/๒๕๖๕</u> ลงวันที่ <u>๒๑ ธ.ค. ๖๕</u> เริ่มสัญญา <u>๕ ม.ค. ๖๕</u> สิ้นสุดสัญญา <u>๔ มี.ค. ๖๗</u> ระยะก่อสร้างเวลา <u>๗๘๙</u> วัน <u>๑๑๐</u> งาน ค่าก่อสร้าง <u>๗๓๗๖๕๕๐๐</u> บาท - แผนงาน <u>๙๔.๘๘</u> % ผลงาน <u>๓๓.๓๖</u> % งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒.๓.๗ ชื่อโครงการ <u>จัดรูัสเมืองตรัง ระยะที่ ๑ บริเวณทอนาฬิกาตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง</u> - สถานที่ตั้งโครงการ <u>ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง</u> - ผู้รับจ้าง บริษัท <u>ตากใบการโยธา จำกัด</u> - สัญญาเลขที่ <u>๑๔๙/๒๕๖๖</u> ลงวันที่ <u>๑๕ ธ.ค. ๖๕</u> เริ่มสัญญา <u>๒๘ ธ.ค. ๖๕</u> สิ้นสุดสัญญา <u>๒๖ พ.ย. ๖๗</u> ระยะก่อสร้างเวลา <u>๖๙๙</u> วัน <u>๘๐</u> งาน ค่าก่อสร้าง <u>๔๓,๒๙๗,๐๐๐</u> บาท - แผนงาน <u>๗๔.๐๓</u> % ผลงาน <u>๒๗.๐๒</u> %		

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
	๒.๓.๘ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - สถานที่ตั้งโครงการ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง บริษัท ภูศรีตรัง จำกัด - สัญญาเลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑.๘.๖๕ เริ่มสัญญา ๒๖.๘.๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๕.๑๑.๖๗ ระยะก่อสร้างเวลา ๖๕๕ วัน ๗๑ งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๔๙,๔๕๐,๐๐๐.- บาท - แผนงาน๘๔.๙๒ % ผลงาน.....๖.๙๔ % ๒.๓.๙ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองห้วยสอ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง หจก.โล่ทองการโยธา - สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕.๑๑.๖๕ เริ่มสัญญา ๒๐.๑๑.๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๙.๘.๖๗ ระยะก่อสร้างเวลา ๖๙๙ วัน ๑๑๔ งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๗๙,๑๗๐,๐๐๐.- บาท - แผนงาน๙๑.๖๗ % ผลงาน.....๘๙.๐๓ %	- อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา	

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
	๒.๓.๑๐ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำพิกุล หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๘,๓ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง หจก.โล่ทองการโยธา - สัญญาเลขที่ ๒๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕.๓.๖๕ เริ่มสัญญา ๒๐.๓.๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๙.๓.๖๗ ระยะก่อสร้างเวลา ๖๘๙ วัน ๑๑๔ งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๗๙,๑๘๐,๐๐๐.- บาท - แผนงาน ๘๘.๖๙ % ผลงาน ๘๑.๗๔ % ๒.๓.๑๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง - สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง บริษัท ภูศรีตรัง จำกัด - สัญญาเลขที่ ๒๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒.๓.๖๕ เริ่มสัญญา ๑๖.๓.๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๖.๓.๖๗ ระยะก่อสร้างเวลา ๖๔๙ วัน ๗๑ งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๔๙,๔๔๕,๐๐๐.- บาท - แผนงาน ๘๔.๘๓ % ผลงาน ๑๐๐ %		

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
	๒.๓.๑๒ ชื่อโครงการ <u>ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง บริเวณบ้านท่าประดู่ ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง</u> - สถานที่ตั้งโครงการ <u>ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง</u> - ผู้รับจ้าง <u>กิจการร่วมค้า โล่ทองการโยธา วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง</u> - สัญญาเลขที่ <u>๔๖/๒๕๖๖</u> ลงวันที่ <u>๑ พ.ย. ๖๕</u> <u>เริ่มสัญญา ๑๕ พ.ย. ๖๕</u> สิ้นสุดสัญญา <u>๒๕ ส.ค. ๖๗</u> ระยะเวลาก่อสร้างเวลา <u>๖๔๕</u> วัน <u>๗๑</u> งวดงาน ค่าก่อสร้าง <u>๔๙,๕๖๐,๐๐๐</u> บาท - แผนงาน <u>๗๖.๖๒</u> % ผลงาน <u>๙๑.๐๑</u> % งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๒.๓.๑๓ ชื่อโครงการ <u>ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหวงรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยจะทำการก่อสร้างในความยาว ๖๗๕ เมตร</u> - สถานที่ตั้งโครงการ <u>หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหวงรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง</u> - ผู้รับจ้าง บริษัท <u>ภูศรีตรัง จำกัด</u> - สัญญาเลขที่ <u> </u> - <u> </u> ลงวันที่ <u> </u> - <u> </u> <u>เริ่มสัญญา</u> <u> </u> - <u> </u> สิ้นสุดสัญญา <u> </u> - <u> </u> ระยะเวลาก่อสร้างเวลา <u> </u> วัน <u> </u> งวดงาน ค่าก่อสร้าง <u>๔๙,๕๖๐,๐๐๐</u> บาท - แผนงาน <u>๑๒.๐๐</u> % ผลงาน <u>๐.๐๑</u> %		

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
	๒.๓.๑๔ ชื่อโครงการ_ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล่วง อำเภอนาตาล่วง จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยจะทำการก่อสร้างในความยาว ๕๖๘ เมตร - สถานที่ตั้งโครงการ_หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล่วง อำเภอนาตาล่วง จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง บริษัท ภูศรีตรัง จำกัด - สัญญาเลขที่ ๒๕๑ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๖.. เริ่มสัญญา ๒๕ ส.ค. ๖๖...สิ้นสุดสัญญา...๔ มิ.ย. ๖๘... ระยะก่อสร้างเวลา ๖๕๐... วัน ...๕๗...งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๓๘,๕๖๐,๐๐๐.- บาท - แผนงาน๑๓.๘๘.....% ผลงาน.....๐.๓๙.....% ๒.๓.๑๕ ชื่อโครงการ_ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาทอน อำเภอนาตาล่วง จังหวัดตรัง ความยาว ๖๐๕ เมตร - สถานที่ตั้งโครงการ_หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาทอน อำเภอนาตาล่วง จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า โล่ทองการโยธา วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง - สัญญาเลขที่ ลงวันที่..... เริ่มสัญญา.....-.....สิ้นสุดสัญญา..... ระยะก่อสร้างเวลา-..... วัน-..... งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๓๘,๕๗๐,๐๐๐.- บาท - แผนงาน๖.๑๒.....% ผลงาน.....๔.๐๐.....%		

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
	๒.๓.๑๖ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสว้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ความยาว ๘๔๗ เมตร - สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง บริษัท ภูศรีตรัง จำกัด - สัญญาเลขที่ ๒๘๗...วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๖ เริ่มสัญญา ๑๕ ก.ย. ๖๖...สิ้นสุดสัญญา ๒๕ มิ.ย. ๖๘ ระยะก่อสร้างเวลา ๖๕๐...วัน...๕๗...งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๓๙,๕๗๐,๐๐๐...บาท - แผนงาน ๑๖.๖๘...% ผลงาน ๐.๐๑...% ๒.๓.๑๗ ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๘๐ เมตร โดยจะทำการก่อสร้างในความยาว ๑,๒๕๓ เมตร - สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา - สัญญาเลขที่ลงวันที่..... เริ่มสัญญา.....สิ้นสุดสัญญา..... ระยะก่อสร้างเวลาวัน.....งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๗๙,๑๗๐,๐๐๐...บาท - แผนงาน ๗.๑๖...% ผลงาน ๐.๒๗...%		

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๓. โครงการงบประมาณที่กรมโยธาให้จังหวัดดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ) - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำริมทะเล และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน - โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสำนักงานอาคารทดสอบ บ้านพักข้าราชการและอื่นๆ - จัดซื้อจัดหาพัสดุ - โครงการก่อสร้างถนนตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ - โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง	๓.๑ โครงการงบประมาณที่กรมฯ โอนให้จังหวัดดำเนินการในพื้นที่จำนวน ๒ โครงการ ๓.๑.๑ ชื่อโครงการ ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ๖๓๖.๑ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง - สถานที่ตั้งโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง - สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ - เริ่มต้นสัญญา ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๓ มี.ค. ๒๕๖๕ - ค่าก่อสร้าง ๔,๕๖๑,๐๐๐.- บาท - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ผลงาน ร้อยละ ๙๔.๑๖ ซ้ำกว่าแผน ร้อยละ ๕.๘๔ - เบิกจ่ายร้อยละ ๖๖.๐๐ คงเหลือร้อยละ ๓๔.๐๐		รายละเอียดโครงการ - ห้องประชุม - ห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ - โรงจอดรถ จำนวน ๘ คัน - ถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ - งานภูมิทัศน์บริเวณภายนอก - ปรับปรุงห้องเวรยาม - งานครุภัณฑ์

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๓. โครงการงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้จังหวัดดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมทะเล และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน - โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสำนักงาน อาคารทดสอบ บ้านพักข้าราชการและอื่นๆ - จัดซื้อจัดหาวัสดุ - โครงการก่อสร้างถนนตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ - โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง	๓.๑.๒ ชื่อโครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง - สถานที่ตั้งโครงการ บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง - สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ เริ่มต้นสัญญา ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ - แผนงาน ร้อยละ ๕๗.๗๓... ค่ากว่าแผน ร้อยละ ๕๕.๗๓... - ผลงาน ร้อยละ ๒.๑๑ - เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕.๘๐... คงเหลือร้อยละ ๘๔.๒๐... กรณีงบบุคลากรให้แยกเป็นรายปี - งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒,๖๘๘,๗๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒,๖๘๘,๗๐๐.- บาท คงเหลือ ๐.- บาท - งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘,๑๘๘,๔๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๘๔,๕๐๐.- บาท คงเหลือ ๑๗,๓๐๓,๙๐๐.- บาท (งบประมาณได้ตกพัน) - งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๓๐๘,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ ๕,๓๐๘,๐๐๐.- บาท (ขอขยาย) - งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๓,๖๕๑,๕๐๐.- บาท จัดสรรมาแล้ว จำนวน ๒๘,๓๖๖,๕๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ ๑๐๓,๖๕๑,๕๐๐.- บาท ๓.๒ โครงการที่งบประมาณจะถูกตกพันในปีนี้ - โครงการ ๓.๓ โครงการงบบุคลากรที่ยังดำเนินการต่อเนื่อง - ไม่มี	ปัญหาอุปสรรค ผู้ดำเนินโครงการฯ ไม่สามารถจ่ายเงิน ค่าชดเชยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจัดรูป ที่ดินได้ เนื่องจากผู้รับค่าชดเชย (เจ้าของที่ดิน) ที่อยู่ในแนวถนนสาย ค. ยังไม่ยินยอมรับใน ค่าชดเชยตามราคาคำนวณโดยอ้างอิงจาก ผู้เชี่ยวชาญ (กรมฯ) ประกอบกับเจ้าของที่ดินที่ ยินยอมรับค่าชดเชยจากการเจรจาในรอบแรกมี การเปลี่ยนแปลง และมีความประสงค์จะรับ ค่าชดเชยในราคาที่สูงขึ้น แนวทางแก้ไข ผู้ดำเนินโครงการฯ เข้าพื้นที่เจรจาเจ้าของ ที่ดินในรายที่ยังไม่ยินยอมราคาค่าชดเชยและไม่ ยินยอม เข้าร่วมโครงการ เพื่อสรุปหาแนว ทางการดำเนินโครงการฯ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ ดำเนินการต่อไป	

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๓. โครงการงบลงทุนที่กรมโยนให้จังหวัด ดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมทะเล และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน - โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงาน กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	- โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๓๐,๑๓๕,๐๐๐.- บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญา ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘ จำนวนเงินตามสัญญา ๒๘,๔๘๘,๐๐๐.- บาท		- ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๔. การดำเนินการด้านผังเมือง	๑. ผังเมืองในจังหวัด จำนวน๑๐.....ผัง ๑.๑ ผังนโยบายระดับจังหวัด จำนวน.....-.....ผัง ๑.๒ ผังเมืองรวมจังหวัด จำนวน๑.....ผัง ๑.๓ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวน๖.....ผัง ๑.๔ ผังเมืองรวมเมืองที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด.....-.....ผัง ๑.๕ ผังเมืองรวมเมืองที่ครอบคลุมทั้งอำเภอ-.....ผัง ๒. ผังเมืองที่ยังประกาศบังคับใช้จำนวน๕.....ผัง ๒.๑ผังเมืองรวมจังหวัดตรัง.พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.๒ผังเมืองรวมเมืองตรัง.จังหวัดตรัง.พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.๓ผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด.จังหวัดตรัง.พ.ศ.๒๕๕๔ ๒.๔ผังเมืองรวมเมืองกันตัง.จังหวัดตรัง.พ.ศ.๒๕๕๕ ๒.๕ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสุกร..พ.ศ.๒๕๖๖ ๓. การดำเนินการจัดทำผัง ๓.๑ ผังเปิดใหม่จำนวน๕.....ผัง (๑) กรมฯดำเนินการเอง จำนวน๓.....ผัง (๒) กรมฯว่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน-.....ผัง (๓) สยผจ.ดำเนินการ จำนวน๒.....ผัง ๓.๒ ผังถ่ายโอนให้ อบท. ดำเนินการ จำนวน๑.....ผัง ๔. ผังที่มีการขอแก้ไข ตามมาตรา ๓๕ ๔.๑ ชื่อผัง .ผังเมืองรวมจังหวัดตรัง ผู้ดำเนินการ .สยผจ.ตรัง../ อยู่ขั้นตอนใด.....๑.....		รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๔. การดำเนินการด้านผังเมือง(ต่อ)	๕. ผังเมืองที่หมดอายุ อยู่ระหว่างปรับปรุงจำนวน-.....ผัง -ชื่อผัง-..... (หมดอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.....) ผู้ดำเนินการ-...../อยู่ขั้นตอนใด..... เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร..... ๖. ผังเมืองที่เปิดใหม่จำนวน๕..... ผัง ๖.๑ ผังเมืองรวมชุมชนย่านตาขาว.... (ดำเนินการปี พ.ศ..๒๕๖๖) ผู้ดำเนินการ ...สยผจ.ตรัง.../อยู่ขั้นตอนที่.๑ เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร .ขยายขอบเขตเต็มทั้งอำเภอ.... ๖.๒ ผังเมืองรวมชุมชนนาโยง..... (เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ..๒๕๖๒) ผู้ดำเนินการ ...สยผจ.ตรัง.../อยู่ขั้นตอนที่.๒ เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร .ล่าช้ากว่าแผน..... ๖.๓ ผังเมืองรวมชุมชนวังวิเศษ..... (เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ..๒๕๖๕) ผู้ดำเนินการ กรมโยธาธิการและผังเมือง/อยู่ขั้นตอนที่.๑ เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร .ตามแผน..... ๖.๔ ผังเมืองรวมชุมชนรัฐา..... (เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ..๒๕๖๕) ผู้ดำเนินการ กรมโยธาธิการและผังเมือง/อยู่ขั้นตอนที่.๑ เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร .ตามแผน..... ๖.๕ ผังเมืองรวมชุมชนสิเกา..... (เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ..๒๕๖๕) ผู้ดำเนินการ กรมโยธาธิการและผังเมือง/อยู่ขั้นตอนที่.๑ เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร .ตามแผน.....		

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๔. การดำเนินการด้านผังเมือง(ต่อ)	๗. ผังเมืองที่ดำเนินการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปี จำนวน๑.....ผัง - ชื่อผัง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสุกร ผู้ดำเนินการ...สยผจ.ตรัง อยู่ขั้นตอนใด...ติดตามผลปีที่ ๑./ เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร...ตามแผน ๘. ผังเมืองที่ดำเนินการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน๑..... ผัง ๘.๑ ผังเมืองรวมเมืองกันตัง ผู้ดำเนินการ .อปท..... อยู่ขั้นตอนที่๘..... / เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร...ตามแผน..... ๙. ผังเมืองที่จะนำมาเป็นตัวชี้วัด๑..... ผัง (เปิดใหม่ในปี ๖๕) - ชื่อผัง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสุกร ผู้ดำเนินการสยผจ.ตรัง.... อยู่ขั้นตอนใด ...ติดตามปีที่ ๑. / เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร...ตามแผน		

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๕. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ขั้นเตรียมโครงการ (ระยะเวลา ๑ปี) ☐ ๑.ขั้นเตรียมโครงการ ☐ ๒.วางผังแม่บทโครงการออกแบบผังทางเลือก ☐ ๓.วางแผนการดำเนินและร่างผังที่ดินแปลงใหม่เบื้องต้น ☐ ๔.รวบรวมความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (จร.๑) และจัดทำคำขอเสนอโครงการ (จร.๒) ขั้นตอนอนุมัติโครงการ (ระยะเวลา ๖ เดือน) ☐ ๔.๑ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัดและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๔๑,๔๓) ☐ ๔.๒ ประกาศเขตสำรวจโครงการ (มาตรา ๔๒) ☐ ๔.๓ สำรวจ สอบเขตแนวเขตโครงการ ☐ ๔.๔ ประกาศโครงการพร้อมแจ้งเจ้าของที่ดิน (มาตรา ๔๓) ☐ ๕. คณะกรรมการส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ และประกาศโครงการฯในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๔๗) ขั้นตอนโครงการ (ระยะเวลา ๒ ปี) ☐ ๖. ประกาศเขตดำเนินการจัดรูปที่ดิน (มาตรา ๕๑) ☐ ๗. ประชุมเจ้าของที่ดิน / ตั้งคณะที่ปรึกษา (มาตรา ๕๒) ☐ ๘. ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนโครงการ (มาตรา ๖๑ , ๖๒) และสรุปแผนดำเนินการโครงการ	๕.๑ โครงการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จสมบูรณ์.....-.....แห่ง - พื้นที่เป้าหมายโครงการที่มีแผนดำเนินการ.....-.....แห่ง ๕.๒ พื้นที่โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ๒.....แห่ง ๕.๒.๑ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (๑) ตั้งอยู่ในเขต ผังเมือง...รวมเมืองกันตัง... สถานภาพผังอยู่ในขั้นตอน ...ปรับผังครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๕... (๒) แผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๑ (๓) พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน ...๓๗๕-๓-๒๔๗ ไร่ (๑๑๙ แปลง) จำนวนเจ้าของที่ดินตั้งโครงการ๘๔.....ราย (๔) เจ้าของที่ดินลงนาม จร.๑ เข้าร่วมโครงการแล้ว (๕) เนื้อที่ดินรวม...๓๗๕-๓-๒๔๗ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐...) (๖) โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก (๖.๑) เป็นถนนผังเมืองสาย ค.๗ เขตทางกว้าง ๒๐ เมตร ความยาวที่ก่อสร้าง ๑.๐๔๓ เมตร และ (๖.๒) เป็นถนนผังเมืองสาย ข.๑ เขตทางกว้าง ๑๖ เมตร ความยาวที่ก่อสร้าง ๕๘๙ เมตร มูลค่าก่อสร้าง ๙๖,๗๗๖,๒๕๘ บาท ๕.๓ พื้นที่โครงการสำรองเพิ่มเติม แห่ง ๕.๓.๑ บริเวณ...../ขั้นตอนดำเนินการ ๕.๓.๒ บริเวณ...../ขั้นตอนดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ๑. ผู้ดำเนินโครงการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายรองทั้ง ๑๑ สาย ในโครงการและยังไม่ได้ประกาศขายพื้นที่จัดหาประโยชน์ (พื้นที่รีเสิร์ฟแลนด์) ในโครงการฯ ๒. คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง หมดวาระการดำรงตำแหน่ง แนวทางการแก้ไข ๑. ผู้ดำเนินโครงการฯ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง) จัดประชุมเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเลือกตัวแทนเจ้าของที่ดินเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ ๒. ผู้ดำเนินโครงการฯ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง) ส่งข้อมูลพื้นที่จัดหาประโยชน์ให้ผู้เชี่ยวชาญ (กรมาฯ) ประเมินราคาอีกครั้ง เพื่อให้เป็นราคาอ้างอิงตามราคาปัจจุบัน ๓. ผู้ดำเนินโครงการฯ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง) ออกแบบถนนสายรองทั้ง ๑๑ สาย ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมเจ้าของที่ดิน โดยเสนอให้ผู้ดำเนินโครงการ-	รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
☐๙. ออกแบบวางผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (มาตรา ๖๒,๖๓,๖๔,๖๕,๖๘,๖๙) ☐๑๐. สำรวจ ปักหมุด ประเมิน ราคาที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๕๘,๖๑,๖๒) ขั้นตอนที่ดำเนินการควบคู่กันไปได้ ☒๑๑. ออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง/แผนโยกย้าย (มาตรา ๕๔) ☒๑๒. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโยกย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๕๘) ☐๑๓. ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชย (มาตรา ๗๐) ☐๑๔. รั้ววัดที่ดินแปลงใหม่และออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๗๑) ขั้นสิ้นสุดโครงการ (ระยะเวลา ๖ เดือน) ☒๑๕. ชำระค่าชดเชย (มาตรา ๖๙) และรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ☐๑๖. ชำระบัญชีโครงการและประกาศการสิ้นสุดโครงการฯ ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗๔)		ก่อสร้างถนนสายรองเป็นถนนลูกรัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเจ้าของที่ดิน ๔. ผู้ดำเนินโครงการเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัด เพื่อเสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้แทนเจ้าของที่ดินและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ชุมชนปามะพร้าวทั้งหมด วาระและเสนอราคาประกาศขายพื้นที่จัดหาประโยชน์ (รีเสิร์ฟแลนด์) เพื่อให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัดพิจารณาและดำเนินการประกาศขาย พร้อมทั้งเสนอแผนการดำเนินการโครงการฯ ต่อไป ๕. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดิน ๓๐,๑๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาก่อสร้างถนนสายรอง ๑๑ สาย ในโครงการจัดรูปที่ดินฯ ชุมชนปามะพร้าว ๖. ผู้ดำเนินโครงการฯ จัดประชุมชี้แจงเจ้าของที่ดิน ความก้าวหน้าโครงการ และชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างถนนสายรอง ๑๑ สาย เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๖ ๗. เตรียมประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณชุมชนปามะพร้าวฯ ในวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๗ ๘. เตรียมดำเนินการจัดประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ในขั้นตอนการเลือกประธานและฝ่ายเลขา และรายงานความก้าวหน้า/แผนการดำเนินโครงการ/การจัดขายพื้นที่รีเสิร์ฟแลนด์	

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๕. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ขั้นเตรียมโครงการ (ระยะเวลา ๑ปี) ☐ ๑.ขั้นเตรียมโครงการ ☐ ๒.วางผังแม่บทโครงการออกแบบผังทางเลือก ☐ ๓.วางแผนการดำเนินและร่างผังที่ดินแปลงใหม่เบื้องต้น ☐ ๔.รวบรวมความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (จร.๑) และจัดทำคำขอเสนอโครงการ (จร.๒) ขั้นตอนอนุมัติโครงการ (ระยะเวลา ๖ เดือน) ☐ ๔.๑ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๔๑,๔๓) ☐ ๔.๒ ประกาศเขตสำรวจโครงการ (มาตรา ๔๒) ☐ ๔.๓ สำรวจ สอบเขตแนวเขตโครงการ ☐ ๔.๔ ประกาศโครงการพร้อมแจ้งเจ้าของที่ดิน (มาตรา ๔๓) ☐ ๕. คณะกรรมการส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ และประกาศโครงการในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๔๗) ขั้นดำเนินการโครงการ (ระยะเวลา ๒ ปี) ☐ ๖. ประกาศเขตดำเนินการจัดรูปที่ดิน (มาตรา ๕๑) ☐ ๗. ประชุมเจ้าของที่ดิน / ตั้งคณะที่ปรึกษา (มาตรา ๕๒) ☒ ๘. ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนโครงการ (มาตรา ๖๑ , ๖๒) และสรุปแผนดำเนินการโครงการ	๕.๒.๒ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (๑) ตั้งอยู่ในเขต ผังเมือง...รวมเมืองตรัง... สถานภาพผังอยู่ในขั้นตอน ...การปรับปรุงผังครั้งที่ ๓ (๒) แผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๕ (๓) พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน ...๓๘๐-๑-๗๕-๕...ไร่ (...๓๒๔...แปลง) จำนวนเจ้าของที่ดินตั้งโครงการ๒๑๓...ราย (๔) เจ้าของที่ดินลงนาม จร.๑ เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวนแปลงที่ดิน...๒๙๙...แปลง...๒๐๑...ราย (๕)เนื้อที่ดินรวม...๓๕๖-๓-๕๘-๔...ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๘...) (๖) โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก (๖.๑) เป็นถนนผังเมืองสาย ...ค...เขตทางกว้าง ...๓๐...เมตร ความยาวที่ก่อสร้าง ...๑.๙๒๕...เมตร และ (๖.๒) เป็นถนนผังเมืองสาย ...ก๑...เขตทางกว้าง ...๑๕...เมตร ความยาวที่ก่อสร้าง๒๖๓...เมตร มูลค่าก่อสร้าง ...๑๔๙,๙๐๐,๐๐๐...บาท ๕.๓ พื้นที่โครงการสำรองเพิ่มเติม-..... แห่ง ๕.๓.๑ บริเวณ.....-...../ขั้นตอนดำเนินการ ๕.๓.๒ บริเวณ.....-...../ขั้นตอนดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค สถานะการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เนื้อที่ ตั้งโครงการฯ ๔๐๓-๑-๕๐ ไร่ เนื้อที่ของเจ้าของที่ดิน ๓๘๐-๑-๗๕ ไร่ มีจำนวนแปลงที่ดิน ๓๒๔ แปลง เจ้าของที่ดิน ๒๑๓ ราย มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เก็บ จร.๑ ได้จำนวน ๑๙๙ ราย คิดเป็น ๒๘๗ แปลง และยังมีผู้ไม่เข้าร่วมโครงการไม่ยื่น จร.๑ จำนวน ๑๔ ราย คิดเป็น ๓๗ แปลง แบ่งออกเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ในแนวถนนสาย ค. จำนวน ๑๑ ราย ๒๕ แปลง และไม่อยู่ในแนวถนนสาย ค. จำนวน ๓ ราย ๑๒ แปลง แนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ดำเนินโครงการได้ นัดประชุมเพื่อหารือเจ้าของแปลงที่ดินรายใหญ่ (ในกรณีที่แปลงที่ดินไม่มีทางเข้าออกในโครงการฯ) เพื่อพูดคุยหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ เรื่อง ค่าชดเชยและประเด็นการปันส่วนที่ดินในโครงการฯ	รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
☒ ๙. ออกแบบวางผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (มาตรา ๖๒,๖๓,๖๔,๖๕,๖๘,๖๙) ☐ ๑๐. สำรวจ ปักหมุด ประเมิน ราคาที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๕๘,๖๑,๖๒) ขั้นตอนที่ดำเนินการควบคู่กันไปได้ ☐ ๑๑. ออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง/แผนโยกย้าย (มาตรา ๕๔) ☐ ๑๒. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโยกย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๕๘) ☐ ๑๓. ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชย (มาตรา ๗๐) ☐ ๑๔. รังวัดที่ดินแปลงใหม่และออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๗๑) ขั้นสิ้นสุดโครงการ (ระยะเวลา ๖ เดือน) ☐ ๑๕. ชำระค่าชดเชย (มาตรา ๖๙) และรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ☐ ๑๖. ชำระบัญชีโครงการและประกาศการสิ้นสุดโครงการฯ ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗๔)			

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)			
๖. การให้บริการด้านช่าง และด้านผังเมือง ๖.๑ งานบริการด้านผังเมือง	งานให้บริการด้านช่างและด้านผังเมือง ดังต่อไปนี้ มีจำนวนกึ่งงาน ๖.๑.๑ งานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผน.....๑๕๐.....เรื่อง ผลการดำเนินการ.....๘๐.....เรื่อง ๖.๑.๒ งานบริการข้อมูลและแผนที่ แผน๓๐.....ครั้ง ผลการดำเนินการ๒๗.....ครั้ง ๖.๑.๓ งานตรวจสอบระดับที่ตั้งอาคาร โดยใช้เครื่องมือ GPNS...-.....ครั้ง ๖.๑.๔ งานอื่นๆ(ให้คำปรึกษา,กรรมกร) แผน๒๐.....ครั้ง ผลการดำเนินการ๑๕.....ครั้ง		
๖.๒ งานบริการด้านช่าง (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๖)	๖.๒.๑ งานให้คำปรึกษาด้านช่าง จำนวน.....๕๙.....งาน ๖.๒.๒ งานสำรวจ จำนวน.....๙.....งาน ๖.๒.๓ งานออกแบบ จำนวน.....๗.....งาน ๖.๒.๔ งานเขียนแบบ จำนวน.....๙.....งาน ๖.๒.๕ งานประมาณราคา จำนวน.....๙.....งาน ๖.๒.๖ งานแบ่งงวดงาน จำนวน.....๒.....งาน ๖.๒.๗ งานตรวจรับรองแบบ จำนวน.....-.....งาน งบประมาณ.....-.....บาท ๖.๒.๘ งานที่ให้บริการครบทั้งกระบวนการ (สำรวจ,ออกแบบ,เขียนแบบ,ประมาณราคา,แบ่งงวดงาน จำนวน.....๙.....โครงการ		

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
	๖.๒.๙ งานทดสอบวัสดุแบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆรวม <u>๕๓๗</u> โครงการ ☒ กรมโยธาธิการและผังเมือง <u>๑๓๓</u> ครั้ง / จำนวน <u>๕๑</u> โครงการ ☒ หน่วยงานราชการอื่น <u>๘๔</u> ครั้ง / จำนวน <u>๖๗</u> โครงการ ☒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น <u>๕๔๓</u> ครั้ง / จำนวน <u>๔๑๑</u> โครงการ ☒ เอกชน <u>๑๑</u> ครั้ง / จำนวน <u>๘</u> โครงการ ๖.๒.๑๐ งานคณะกรรมการ/คณะทำงาน (งานประชุม) จำนวน <u>๒๑๓</u> งาน ๖.๒.๑๑ งานควบคุมงาน จำนวน <u>๔๐</u> งาน งบประมาณ <u>-</u> บาท ๖.๒.๑๒ งานตรวจการจ้าง จำนวน <u>๓๑</u> งาน งบประมาณ <u>-</u> บาท ๖.๒.๑๓ งานคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ - คณะกรรมการ TOR จำนวน <u>-</u> งาน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน <u>๒</u> งาน - คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ - จำนวน <u>-</u> งาน - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - จำนวน <u>-</u> งาน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก - จำนวน <u>-</u> งาน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - จำนวน <u>-</u> งาน - คณะกรรมการอื่นๆ จำนวน <u>-</u> งาน ๖.๒.๑๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านช่างให้แก่ อบท. จำนวน <u>-</u> งาน		

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๗. งานตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ ๘. งานตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทั้งงาน พิจารณาอุทธรณ์ งานเปรียบเทียบคดี และแก้ต่างคดี ในศาลปกครอง	๗.๑ งานตรวจออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต/ตรวจประจำปี แผน.....โรง ผลการตรวจ.....โรง ๘.๑ งานพิจารณาอุทธรณ์๗..... ราย - งานพิจารณาอุทธรณ์ค้ำสะสม (ถึงปีงบประมาณก่อน)เรื่อง - งานอุทธรณ์ใหม่ (ปีงบประมาณปัจจุบัน)๓.....ราย - ดำเนินการแล้วเสร็จ.....๕.....ราย ๘.๒ งานเปรียบเทียบคดีราย ๘.๓ งานแก้ต่างคดีในศาลปกครองราย		
๙. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่โรงเรียน เทศบาล ๖ วัดตันตยาภิรม ถนนน้ำผุด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง - เป็นโรงเรียนระดับปฐมวัยปีที่ ๑ จนถึงมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ จำนวนนักเรียน ๑,๒๔๕ คน จำนวนครู ๑๐๓ คน	๙.๑ มีผู้มีใช้บริการในแต่ละเดือน อย่างไร - มีผู้เข้าใช้บริการสม่ำเสมอ ๙.๒ การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ จัดโต๊ะวางเครื่องถ้วย และ หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ ถูกต้อง เหมาะสม และสมพระเกียรติ หรือไม่ - มี ถูกต้อง เหมาะสม และสมพระเกียรติ ๙.๓ ปริมาณหนังสือที่ควรจัดไว้สำหรับห้องสมุด เช่น พจนานุกรม สารานุกรมไทย ฯลฯ มีเพียงพอหรือไม่ - มีเพียงพอ ๙.๔ หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง หรืองาน ด้านช่างและด้านผังเมือง มีเพียงพอหรือไม่ - มีเพียงพอ		

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๙. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ (ต่อ)	๙.๕ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ทิว มีจำนวนกี่เครื่อง - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๓ เครื่อง โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง - ทิว ๑ เครื่อง - อินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย (Router Wifi) ๙.๖ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ มีเพียงพอหรือไม่ - มีเพียงพอ ๙.๗ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม มีเพียงพอหรือไม่ - เพียงพอ เครื่องปรับอากาศ ๓ เครื่อง พัดลมติดผนัง ๓ ตัว ๙.๘ การจัดวางหนังสือในห้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - เรียบร้อยสวยงาม ๙.๙ การจัดภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร สวยงาม เหมาะสมหรือไม่ - สวยงาม เหมาะสม ๙.๑๐ ห้องสมุดจังหวัดนี้มีลักษณะพิเศษกว่าจังหวัดอื่นหรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุลักษณะพิเศษ) - ยกเสาสูงโดดเด่นสง่า ๙.๑๑ ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะปรับปรุงห้องสมุดอย่างไรบ้าง (ทั้งด้านอาคารสถานที่ และการให้บริการ) - ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่บริการ - เคา์เตอร์ ยืม-คืน หนังสือ		

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ค. งานตามนโยบายระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด /ภาค (AREA)			
๑. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด พัฒนาภาค ที่ สยผจ.เป็นหน่วยดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปี)	งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๑.๑ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ประสบภัย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองห้วยสอ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกทราย ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ความยาว ๑๕๕ เมตร - สถานที่ตั้งโครงการ..ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง บริษัท ภูศรีตรัง จำกัด - สัญญาเลขที่ ๒๒๒/๒๕๖๖..ลงวันที่ ๗.ก.ย.๖๖.. เริ่มสัญญา..๘.ก.ย. ๖๖..สิ้นสุดสัญญา...๕.มี.ค. ๖๗.. ระยะก่อสร้างเวลา ๑๘๐ วัน ..๑๐..งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๖,๐๕๐,๐๐๐.- บาท ๑.๔.๑ ความก้าวหน้าโครงการและการเบิกจ่าย - ผลงาน ร้อยละ.....๑๐๐..... เร็ว กว่าแผน ร้อยละ..... - เบิกจ่ายร้อยละ.....๑๐๐..... คงเหลือร้อยละ.....-..... ๑.๔.๒ ปัญหาอุปสรรค -		
	๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยางยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอย้ายยอด จังหวัดตรัง ความยาว ๓๕๐ เมตร - สถานที่ตั้งโครงการ..ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอย้ายยอด จังหวัดตรัง - ผู้รับจ้าง บริษัท ภูศรีตรัง จำกัด - สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๖..ลงวันที่ ๑๓.ก.ย. ๖๖.. เริ่มสัญญา..๑๔.ก.ย. ๖๖..สิ้นสุดสัญญา...๑๐.พ.ค. ๖๗.. ระยะก่อสร้างเวลา ๒๔๐ วัน ..๑๗..งวดงาน ค่าก่อสร้าง ๑๒,๒๗๐,๐๐๐.- บาท ๑.๔.๑ ความก้าวหน้าโครงการและการเบิกจ่าย - ผลงาน ร้อยละ.....๘๕.๘๔..... เร็ว กว่าแผน ร้อยละ ๒๘.๑๖.. - เบิกจ่ายร้อยละ.....๗๗.๘๐..... คงเหลือร้อยละ.....๒๒.๒๐.. ๑.๔.๒ ปัญหาอุปสรรค -		

แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ง. งานพิเศษ ๑. โครงการพิเศษที่ สยผจ. ได้รับมอบหมายจาก ครม. หรือรองนายกรัฐมนตรี โดยใช้งบกลาง (ที่ผ่านกรมและผ่านจังหวัด) (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปี)	๑.๑ ข้อมูลโครงการ (ให้แจ้งแต่ละโครงการ) - ชื่อโครงการ สถานที่ตั้งโครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สัญญาจ้างเลขที่ ลงวันที่ เริ่มต้นสัญญา สิ้นสุดวันที่ ๑.๒ ความก้าวหน้าโครงการและการเบิกจ่าย - ความก้าวหน้า (โปรดระบุรายละเอียด) และร้อยละเทียบกับแผน เร็วหรือล่าช้าร้อยละเท่าไร - การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละปี (แจ้งเป็นรายปี) ๑.๓ ปัญหาอุปสรรค		หากมีข้อมูลโครงการจำนวนมากให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
จ. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			
๑. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	๑.๑ ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร ไม่เพียงพอเนื่องจากข้าราชการลาออก (๑ พ.ค. ๖๖) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ว่างลง ๓ ตำแหน่ง ดังนี้ - เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน - ลาออกจากราชการ (๑ ธ.ค. ๖๔) จำนวน ๑ คน จึงขอสนับสนุนบุคลากร เพื่อทดแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ว่างลง - พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ คน - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คน ๑.๒ ปัญหาอุปสรรคด้านรถยนต์ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน - รถยนต์ในครอบครอง จำนวน ๔ คัน - ใช้งานได้ปกติ จำนวน ๔ คัน - รอจำหน่าย จำนวน - คัน - พนักงานขับรถ จำนวน.....๑.....คน - มีความประสงค์ ขอสนับสนุนรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ๑.๓ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องมือสำรวจ เขียนแบบ พล็อตแบบ เครื่องมือทดสอบ ๑.๓.๑ เครื่องพิมพ์ A๓ จำนวน ๒ เครื่อง ๑.๓.๒ เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง		

แบบรายงานการตรวจราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
จ. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			
๑. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ต่อ)	๑.๓.๓ เครื่องสแกนเนอร์ A๓ จำนวน ๒ เครื่อง (กลุ่มวิชาการผังเมือง,กลุ่มวิชาการโยธาธิการ) ๑.๓.๔ เครื่องสแกนเนอร์ A๔ จำนวน ๑ เครื่อง ๑.๓.๕ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๑.๓.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง (กลุ่มวิชาการผังเมือง) ๑.๔ ปัญหาอุปสรรคจากภายนอก เช่น การเรียกร้อง คัดค้านต่อต้านเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการกิจกรรม - ไม่มี- ๑.๕ ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ - ไม่มี ๑.๖ ปัญหาอุปสรรคด้านระบบงาน - ไม่มี ๑.๗ ปัญหาด้านกายภาพ เช่น สถานที่ทำงาน และ บ้านพัก - ไม่มี ๑.๘ ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ (โปรดระบุ..) - ไม่มี		- รับจากกรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (๑๔ ปี, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) - รับจากกรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑๖ ปี, กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ)