แบบรายงาน แผน/ผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	กิจกรรม (1)	หน่วยงานรับผิดชอบ (2)	งบประมาณ (3)	แผน/ผล (4)	วันที่จัดซื้อจัดจ้าง									การลงนามในสัญญา				การทำ PO	การบริหารสัญญา				หมายเหตุ (24)
					วิธีการจัดหา (4)	ประกาศแผน (5)	จัดทำราคากลาง/เอกสาร (6)	จัดทำเอกสารการขอซื้อ/จ้าง (7)	ประกาศ/เอกสารเผยแพร่/รับฟังความคิดเห็น(ถ้ามี) (8)	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ยื่นเสนอราคา (10)	พิจารณาผลการเสนอราคา (11)	ประกาศผลผู้ชนะ (12)	ผู้รับจ้าง (13)	วงเงินลงนามในสัญญา (14)	วันที่เริ่มต้น (15)	วันที่สิ้นสุด (16)		จำนวนงวดงาน (20)	งวดที่ 1 (21)	งวดที่ 2 (22)	งวดที่... (23)	
	รายการงบลงทุน																						
1	พัฒนาแหล่งน้ำบึงทุ่งโสกา พร้อมปรับภูมิทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	50,000,000	แผน	e-Bidding	5 มี.ค. 64	19 มี.ค. 64	22 มี.ค. 64	22 - 25 มี.ค. 64	30 มี.ค. - 20 เม.ย. 64	21 เม.ย. 64	26 เม.ย. 64	27 เม.ย. 64	-	-								
				ผล	e-Bidding	8 มี.ค. 64	9 มี.ค. 64	10 มี.ค. 64	10-15 มี.ค. 64	22 มี.ค. - 9 เม.ย. 64	16 เม.ย. 64	19 เม.ย. 64	23 เม.ย. 64	หจก.ปฐมศิริการโยธา	33,300,000	1 ก.ย.64	31 ส.ค.65	2 ก.ย.64	19 งวด				
2	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 7 บ้านวัดจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	21,000,000	แผน	e-Bidding	28 ธ.ค.63	28 ธ.ค.63	28 ธ.ค.63	5 ม.ค.64 - 8 ม.ค.64	11 ม.ค.64	28 ม.ค.64	4 ก.พ. 64	5 ก.พ. 64	-	-								
				ผล	e-Bidding	28 ธ.ค.63	28 ธ.ค.63	28 ธ.ค.63	6 ม.ค.64 - 8 ม.ค.64	12 ม.ค.64	28 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64	29 ม.ค. 64	บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด	20,970,000	17 ก.พ. 64	16 ก.พ. 65	17 ก.พ. 64	29 งวด				
			71,000,000												20,970,000								

หมายเหตุ

ลำดับที่ 1 - ส่งงานครั้งที่ 1 งวดที่ (1-3) เป็นเงิน 3,330,000 บาท

- ส่งงานครั้งที่ 2 งวดที่ (งวด 4,5) เป็นเงิน 3,330,000 บาท

ลำดับที่ 2 - เบิกล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 3,145,500 บาท

- ส่งงานครั้งที่ 1 งวดที่ 1 (งวดที่ 1-3 และ งวด 5 -6) หักล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 2,673,675 บาท

- ส่งงานครั้งที่ 2 (งวดที่ 4,7 และ 10,11) เบิกล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 2,851,920 บาท

- ส่งงานครั้งที่ 3 (งวด 8,12,15,17 และ18) เป็นเงิน 4,194,000 บาท เบิกล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 3,564,900 บาท

- ส่งงานครั้งที่ 4 (งวด 9,13,14,16,19-23 และ 26) เป็นเงิน 6,920,100 บาท เบิกล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 5,882,085 บาท

แบบรายงาน แผน/ผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	กิจกรรม (1)	หน่วยงานรับผิดชอบ (2)	งบประมาณ (3)	แผน/ผล (4)	วันที่จัดซื้อจัดจ้าง									การลงนามในสัญญา				การทำ PO	การบริหารสัญญา				หมายเหตุ (24)
					วิธีการจัดหา (4)	ประกาศแผน (5)	จัดทำราคากลาง/เอกสาร (6)	จัดทำเอกสารการขอซื้อ/จ้าง (7)	ประกาศ/เอกสารเผยแพร่/รับฟังความ	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (9)	ยื่นเสนอราคา (10)	พิจารณาผลการเสนอราคา (11)	ประกาศผลผู้ชนะ (12)	ผู้รับจ้าง (13)	วงเงินลงนามในสัญญา (14)	วันที่เริ่มต้น (15)	วันที่สิ้นสุด (16)		จำนวนงวดงาน (20)	งวดที่ 1 (21)	งวดที่ 2 (22)	งวดที่... (23)	
	งบกลุ่มจังหวัด																						
1	ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ริมน้ำน่าน (บริเวณด้านหน้าพระราชวังจันทน์)	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	9,700,000	แผน	e - bidding	15 มิ.ย. 64	2 ก.ค. 64	6 ก.ค. 64	7 ก.ค. 64	12 ก.ค. 64	19 ก.ค. 64	20 ก.ค. 64	23 ก.ค. 64										
				ผล	e - bidding	15 มิ.ย. 64	30 มิ.ย.64	1 ก.ค.64	5-8 ก.ค.64	9-20 ก.ค.64	21 ก.ค.64	22 ก.ค.64	23,578	บ.อาชว์ดินกญ์ จำกัด	8,550,000	19 ส.ค.64	18 ส.ค.65	1 ก.ย.64	6 งวด				
			9,700,000																				

หมายเหตุ

1. ส่งงานครั้งที่ 1 (งวดที่ 1) เป็นเงิน 342,000 บาท

2.ส่งงานครั้งที่ 2 (งวดที่ 2) เป็นเงิน 256,500 บาท