

การระบุและประเมินความเสี่ยง

จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 125 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 20,000,000.00 บาท

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
S	45923S-01	ความไม่แน่นอนในพื้นที่ เช่น การไม่ยินยอมให้ก่อสร้างของเจ้าของที่ดิน เป็นต้น	สยผจ.สระบุรี	3	3	9	3
S	45923S-02	เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก/น้ำท่วม จึงไม่สามารถก่อสร้างได้ เป็นต้น	สยผจ.สระบุรี	3	3	9	3
O	45923O-01	การแก้ไขแบบบูรณาการ	สยผจ.สระบุรี	2	3	6	3
F	45923F-01	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	สยผจ.สระบุรี	3	2	6	3
C	45923C-01	ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สยผจ.สระบุรี	4	4	16	2

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 125 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 20,000,000.00 บาท

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบระยะเวลา
S	45923S-01	3	ความไม่แน่นอนในพื้นที่	ลด และควบคุม	1. การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือการชี้แจง การเจรจาขอพื้นที่ก่อสร้าง 2. ขยับแนวก่อสร้าง ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขแบบรูปรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อสร้าง

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบระยะเวลา
S	45923S-02	3	เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก/น้ำท่วม	ลด และควบคุม	1. กำหนดแผนการทำงานให้สอดคล้องกับฤดูกาลและสถานการณ์ทางธรรมชาติ 2. กำหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติงาน หากเกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
O	45923O-01	3	การแก้ไขแบบรูปรายการ	หลีกเลี่ยง	เร่งรัดดำเนินการแก้ไขแบบให้รวดเร็ว ไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
F	45923F-01	3	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	ลด และควบคุม	เร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
C	45923C-01	2	ความรู้ความเข้าใจด้าน กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ลด และควบคุม	1. ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และหนังสือแจ้ง เวียนต่าง ๆ 2. ขอคำปรึกษาจาก สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี และหน่วยงาน ตรวจสอบภายในจังหวัด สระบุรี	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานตรวจสอบ ภายในจังหวัดสระบุรี

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 125 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 20,000,000.00 บาท

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S	45923S-01	3	1. การประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือการชี้แจง การเจรจาขอพื้นที่ก่อสร้าง 2. ขยับแนวก่อสร้าง ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขแบบรูปรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลา ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.)	100	ไม่ยอมให้ดำเนินการก่อสร้าง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S	45923S-02	3	1. กำหนดแผนการทำงานให้ สอดคล้องกับฤดูกาล และ สถานการณ์ทางธรรมชาติ 2. กำหนดมาตรการรองรับ การปฏิบัติงาน หากเกิดฝนตก หนัก และน้ำท่วมพื้นที่ ก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี ระยะเวลา ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.)	100	ดำเนินการสำเร็จ
O	45923O-01	3	เร่งรัดดำเนินการแก้ไขแบบให้ รวดเร็ว ไม่ให้กระทบต่อการ เบิกจ่าย หรือส่งผลกระทบ น้อยที่สุด	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี ระยะเวลา ไตรมาส 2-3	ไตรมาส 2-3 (ม.ค. – มิ.ย.)	100	ดำเนินการสำเร็จ
F	45923F-01	3	1. เร่งรัดงานก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี และสำนักงาน คลังจังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.)	100	ดำเนินการสำเร็จ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	45923C-01	2	1. ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ 2. ขอความปรึกษาจาก สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานตรวจสอบ ภายในจังหวัดสระบุรี	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานตรวจสอบ ภายในจังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ต.ค. 65 – ก.ย.66	ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566	100	ดำเนินการสำเร็จ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 125 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 20,000,000.00 บาท

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
S	45923S-01	3	ความไม่แน่นอนใน พื้นที่	3	3	2	1	4	การเปลี่ยนชื่อ ครอบครองพื้นที่ จากรุ่นบิดา- มารดา ไปเป็นรุ่น ลูก อาจทำให้เกิด โอกาสของการไม่ ยินยอมให้ ก่อสร้างได้	- จัดประชุม ประชาคม เจ้าของพื้นที่ที่ จะทำการ ก่อสร้าง ก่อน การขออนุมัติ โครงการ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
										(ต่อ)... เพื่อลดโอกาสเกิด ความไม่ยินยอมให้ ก่อสร้าง - กำหนดให้มี หนังสือยินยอมการ ให้พื้นที่ก่อสร้างให้ เป็นลายลักษณ์ อักษร ชัดเจน และ รัดกุม
S	45923S-02	3	เกิดสถานการณ์ภัย ธรรมชาติ เช่น ฝน ตก/น้ำท่วม	3	3	2	2	3	ปัญหาฝนตก/น้ำ ท่วม ยังมีโอกาส เกิดขึ้น เนื่องจาก ฝนที่ไม่ตรงตาม ฤดูกาล	- กำหนดแผนการ ทำงานทั้งในส่วน ของผู้รับจ้าง และ ว่าจ้าง ให้ชัดเจน และให้สอดคล้อง กับฤดูกาลต่าง ๆ ที่ จะกระทบต่องาน ก่อสร้าง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	45923O-01	3	การแก้ไขแบบรูป รายการ	2	3	1	1	5	-ไม่มี-	- ดำเนินการสำรวจ พื้นที่ที่จะก่อสร้าง ก่อนจะขออนุมัติ โครงการให้ ละเอียดครบถ้วน เพื่อลดการแก้ไข แบบรูปรายการ หลังจากลงนามใน สัญญาจ้าง
F	45923F-01	3	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	3	2	1	1	5	-ไม่มี-	- วางแผนการ เบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี ให้ชัดเจน - ติดตาม ควบคุม การเบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	45923C-01	2	ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ แจ้งเวียนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	4	4	3	2	3	- ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่ออกมาให้ ปฏิบัติตาม	- เข้ารับการ ฝึกอบรม ชี้แจง เกี่ยวกับหนังสือสั่ง การ ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และ หนังสือแจ้งเวียน ต่าง ๆ เพื่อความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานมาก ยิ่งขึ้น

**การระบุและประเมินความเสี่ยง
จังหวัดสระบุรี**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 5 ตำบลแสงพวัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลแสงพวัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 25,000,000.00 บาท

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
S	45923S-01	ความไม่แน่นอนในพื้นที่ เช่น การไม่ยินยอมให้ก่อสร้างของเจ้าของที่ดิน เป็นต้น	สยผจ.สระบุรี	3	3	9	3
S	45923S-02	เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก/น้ำท่วม จึงไม่สามารถก่อสร้างได้ เป็นต้น	สยผจ.สระบุรี	3	3	9	3
O	45923O-01	การแก้ไขแบบบูรณาการ	สยผจ.สระบุรี	2	3	6	3
F	45923F-01	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	สยผจ.สระบุรี	3	2	6	3
C	45923C-01	ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สยผจ.สระบุรี	4	4	16	2

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
จังหวัดสระบุรี**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสพัน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสพัน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 25,000,000.00 บาท

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบระยะเวลา
S	45923S-01	3	ความไม่แน่นอนในพื้นที่	ลด และควบคุม	1. การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือการชี้แจง การเจรจาขอพื้นที่ก่อสร้าง 2. ขยับแนวก่อสร้าง ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขแบบรูปารายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อสร้าง

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบระยะเวลา
S	45923S-02	3	เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก/น้ำท่วม	ลด และควบคุม	1. กำหนดแผนการทำงานให้สอดคล้องกับฤดูกาลและสถานการณ์ทางธรรมชาติ 2. กำหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติงาน หากเกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
O	45923O-01	3	การแก้ไขแบบรูปรายการ	หลีกเลี่ยง	เร่งรัดดำเนินการแก้ไขแบบให้รวดเร็ว ไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
F	45923F-01	3	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	ลด และควบคุม	เร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
C	45923C-01	2	ความรู้ความเข้าใจด้าน กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ลด และควบคุม	1. ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และหนังสือแจ้ง เวียนต่าง ๆ 2. ขอคำปรึกษาจาก สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี และหน่วยงาน ตรวจสอบภายในจังหวัด สระบุรี	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานตรวจสอบ ภายในจังหวัดสระบุรี

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 5 ตำบลแสงลงพัน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลแสงลงพัน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 25,000,000.00 บาท

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S	45923S-01	3	1. การประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือการชี้แจง การเจรจาขอพื้นที่ก่อสร้าง 2. ขยับแนวก่อสร้าง ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขแบบรูปรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลา ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.)	100	ไม่ยอมให้ดำเนินการก่อสร้าง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S	45923S-02	3	1. กำหนดแผนการทำงานให้ สอดคล้องกับฤดูกาล และ สถานการณ์ทางธรรมชาติ 2. กำหนดมาตรการรองรับ การปฏิบัติงาน หากเกิดฝนตก หนัก และน้ำท่วมพื้นที่ ก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี ระยะเวลา ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.)	100	ดำเนินการสำเร็จ
O	45923O-01	3	เร่งรัดดำเนินการแก้ไขแบบให้ รวดเร็ว ไม่ให้กระทบต่อการ เบิกจ่าย หรือส่งผลกระทบ น้อยที่สุด	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี ระยะเวลา ไตรมาส 2-3	ไตรมาส 2-3 (ม.ค. – มิ.ย.)	100	ดำเนินการสำเร็จ
F	45923F-01	3	1. เร่งรัดงานก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี และสำนักงาน คลังจังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.)	100	ดำเนินการสำเร็จ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	45923C-01	2	1. ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ 2. ขอความปรึกษาจาก สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานตรวจสอบ ภายในจังหวัดสระบุรี	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานตรวจสอบ ภายในจังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ต.ค. 65 – ก.ย.66	ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566	100	ดำเนินการสำเร็จ

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
จังหวัดสระบุรี**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสวณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลแสงสวณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 25,000,000.00 บาท

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
S	45923S-01	3	ความไม่แน่นอนใน พื้นที่	3	3	2	1	4	การเปลี่ยนชื่อ ครอบครองพื้นที่ จากรุ่นบิดา- มารดา ไปเป็นรุ่น ลูก อาจทำให้เกิด โอกาสของการไม่ ยินยอมให้ ก่อสร้างได้	- จัดประชุม ประชาคม เจ้าของพื้นที่ที่ จะทำการ ก่อสร้าง ก่อน การขออนุมัติ โครงการ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
										(ต่อ)... เพื่อลดโอกาสเกิด ความไม่ยินยอมให้ ก่อสร้าง - กำหนดให้มี หนังสือยินยอมการ ให้พื้นที่ก่อสร้างให้ เป็นลายลักษณ์ อักษร ชัดเจน และ รัดกุม
S	45923S-02	3	เกิดสถานการณ์ภัย ธรรมชาติ เช่น ฝน ตก/น้ำท่วม	3	3	2	2	3	ปัญหาฝนตก/น้ำ ท่วม ยังมีโอกาส เกิดขึ้น เนื่องจาก ฝนที่ไม่ตรงตาม ฤดูกาล	- กำหนดแผนการ ทำงานทั้งในส่วน ของผู้รับจ้าง และ ว่าจ้าง ให้ชัดเจน และให้สอดคล้อง กับฤดูกาลต่าง ๆ ที่ จะกระทบต่องาน ก่อสร้าง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	45923O-01	3	การแก้ไขแบบรูป รายการ	2	3	1	1	5	-ไม่มี-	- ดำเนินการสำรวจ พื้นที่ที่จะก่อสร้าง ก่อนจะขออนุมัติ โครงการให้ ละเอียดครบถ้วน เพื่อลดการแก้ไข แบบรูปรายการ หลังจากลงนามใน สัญญาจ้าง
F	45923F-01	3	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	3	2	1	1	5	-ไม่มี-	- วางแผนการ เบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี ให้ชัดเจน - ติดตาม ควบคุม การเบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	45923C-01	2	ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ แจ้งเวียนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	4	4	3	2	3	- ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่ออกมาให้ ปฏิบัติตาม	- เข้ารับการ ฝึกอบรม ชี้แจง เกี่ยวกับหนังสือสั่ง การ ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และ หนังสือแจ้งเวียน ต่าง ๆ เพื่อความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานมาก ยิ่งขึ้น

การระบุและประเมินความเสี่ยง

จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 3) บริเวณวัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 25,000,000.00 บาท

การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
S	45923S-01	ความไม่แน่นอนในพื้นที่ เช่น การไม่ยินยอมให้ก่อสร้างของเจ้าของที่ดิน เป็นต้น	สยผจ.สระบุรี	3	3	9	3
S	45923S-02	เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก/น้ำท่วม จึงไม่สามารถก่อสร้างได้ เป็นต้น	สยผจ.สระบุรี	3	3	9	3
O	45923O-01	การแก้ไขแบบบูรณาการ	สยผจ.สระบุรี	2	3	6	3
F	45923F-01	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	สยผจ.สระบุรี	3	2	6	3
C	45923C-01	ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สยผจ.สระบุรี	4	4	16	2

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
จังหวัดสระบุรี**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 3) บริเวณวัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 25,000,000.00 บาท

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบระยะเวลา
S	45923S-01	3	ความไม่แน่นอนในพื้นที่	ลด และควบคุม	1. การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือการชี้แจง การเจรจาขอพื้นที่ก่อสร้าง 2. ขยับแนวก่อสร้าง ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขแบบรูปารายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อสร้าง

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบระยะเวลา
S	45923S-02	3	เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก/น้ำท่วม	ลด และควบคุม	1. กำหนดแผนการทำงานให้สอดคล้องกับฤดูกาลและสถานการณ์ทางธรรมชาติ 2. กำหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติงาน หากเกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
O	45923O-01	3	การแก้ไขแบบรูปรายการ	หลีกเลี่ยง	เร่งรัดดำเนินการแก้ไขแบบให้รวดเร็ว ไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
F	45923F-01	3	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	ลด และควบคุม	เร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
C	45923C-01	2	ความรู้ความเข้าใจด้าน กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ลด และควบคุม	1. ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และหนังสือแจ้ง เวียนต่าง ๆ 2. ขอคำปรึกษาจาก สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี และหน่วยงาน ตรวจสอบภายในจังหวัด สระบุรี	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานตรวจสอบ ภายในจังหวัดสระบุรี

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 3) บริเวณวัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 25,000,000.00 บาท

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S	45923S-01	3	1. การประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือการชี้แจง การเจรจาขอพื้นที่ก่อสร้าง 2. ขยับแนวก่อสร้าง ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขแบบรูปรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลา ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.)	100	ไม่ยอมให้ดำเนินการก่อสร้าง

ประเภทความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S	45923S-02	3	1. กำหนดแผนการทำงานให้สอดคล้องกับฤดูกาล และสถานการณ์ทางธรรมชาติ 2. กำหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติงาน หากเกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.)	100	ดำเนินการสำเร็จ
O	45923O-01	3	เร่งรัดดำเนินการแก้ไขแบบให้รวดเร็ว ไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่าย หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ไตรมาส 2-3	ไตรมาส 2-3 (ม.ค. – มิ.ย.)	100	ดำเนินการสำเร็จ
F	45923F-01	3	1. เร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย.)	100	ดำเนินการสำเร็จ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	45923C-01	2	1. ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ 2. ขอความปรึกษาจาก สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานตรวจสอบ ภายในจังหวัดสระบุรี	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานคลังจังหวัด สระบุรี และ สำนักงานตรวจสอบ ภายในจังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ต.ค. 65 – ก.ย.66	ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566	100	ดำเนินการสำเร็จ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ : 4 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต ภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/ภารกิจ : เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 3) บริเวณวัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดบ้านธาตุใต้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ : 25,000,000.00 บาท

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
S	45923S-01	3	ความไม่แน่นอนใน พื้นที่	3	3	2	1	4	การเปลี่ยนชื่อ ครอบครองพื้นที่ จากรุ่นบิดา- มารดา ไปเป็นรุ่น ลูก อาจทำให้เกิด โอกาสของการไม่ ยินยอมให้ ก่อสร้างได้	- จัดประชุม ประชาคม เจ้าของพื้นที่ที่ จะทำการ ก่อสร้าง ก่อน การขออนุมัติ โครงการ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
										(ต่อ)... เพื่อลดโอกาสเกิด ความไม่ยินยอมให้ ก่อสร้าง - กำหนดให้มี หนังสือยินยอมการ ให้พื้นที่ก่อสร้างให้ เป็นลายลักษณ์ อักษร ชัดเจน และ รัดกุม
S	45923S-02	3	เกิดสถานการณ์ภัย ธรรมชาติ เช่น ฝน ตก/น้ำท่วม	3	3	2	2	3	ปัญหาฝนตก/น้ำ ท่วม ยังมีโอกาส เกิดขึ้น เนื่องจาก ฝนที่ไม่ตรงตาม ฤดูกาล	- กำหนดแผนการ ทำงานทั้งในส่วน ของผู้รับจ้าง และ ว่าจ้าง ให้ชัดเจน และให้สอดคล้อง กับฤดูกาลต่าง ๆ ที่ จะกระทบต่องาน ก่อสร้าง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	45923O-01	3	การแก้ไขแบบรูป รายการ	2	3	1	1	5	-ไม่มี-	- ดำเนินการสำรวจ พื้นที่ที่จะก่อสร้าง ก่อนจะขออนุมัติ โครงการให้ ละเอียดครบถ้วน เพื่อลดการแก้ไข แบบรูปรายการ หลังจากลงนามใน สัญญาจ้าง
F	45923F-01	3	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	3	2	1	1	5	-ไม่มี-	- วางแผนการ เบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี ให้ชัดเจน - ติดตาม ควบคุม การเบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	45923C-01	2	ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ แจ้งเวียนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	4	4	3	2	3	- ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่ออกมาให้ ปฏิบัติตาม	- เข้ารับการ ฝึกอบรม ชี้แจง เกี่ยวกับหนังสือสั่ง การ ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และ หนังสือแจ้งเวียน ต่าง ๆ เพื่อความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานมาก ยิ่งขึ้น